

**Bilaga 4****Mall för slutbesiktning****Besiktningens utlåtande för fjärrvärmeinstallation**

Kund:

Adress:

Fastighetsbeteckning:

Telefon nr:

Anslutningsdatum:

Besiktningens datum:

<b>Primär-ledning:</b>	Servisventiler:	<input type="checkbox"/>	OK	<input type="checkbox"/>	Anm.	
	Tätning mot vägg:	<input type="checkbox"/>	OK	<input type="checkbox"/>	Anm.	
	Upphängningar:	<input type="checkbox"/>	OK	<input type="checkbox"/>	Anm.	
	Genomföringar:	<input type="checkbox"/>	OK	<input type="checkbox"/>	Anm.	
	Rördragning:	<input type="checkbox"/>	OK	<input type="checkbox"/>	Anm.	
	Isolering:	<input type="checkbox"/>	OK	<input type="checkbox"/>	Anm.	
	Avluftningsledning:	<input type="checkbox"/>	OK	<input type="checkbox"/>	Anm.	
	Golvbrunn:	<input type="checkbox"/>	Finns	<input type="checkbox"/>	Finns ej	<input type="checkbox"/> Anm.
<b>Övriga värme och vv-ledningar:</b>	Radiator-krets	<input type="checkbox"/>	OK	<input type="checkbox"/>	Anm.	
	VV-krets	<input type="checkbox"/>	OK	<input type="checkbox"/>	Anm.	
	Isolering	<input type="checkbox"/>	OK	<input type="checkbox"/>	Anm.	
<b>Växlar- installation:</b>	Rördragning	<input type="checkbox"/>	OK	<input type="checkbox"/>	Anm.	
	Skåp	<input type="checkbox"/>	OK	<input type="checkbox"/>	Anm.	
<b>Regler-utrustning:</b>	Värme	<input type="checkbox"/>	OK	<input type="checkbox"/>	Anm.	
	Varmvatten	<input type="checkbox"/>	OK	<input type="checkbox"/>	Anm.	
	Injustering	<input type="checkbox"/>	OK	<input type="checkbox"/>	Anm.	
<b>Elinstallation:</b>	220 Volt	<input type="checkbox"/>	OK	<input type="checkbox"/>	Anm.	
	Utegivare	<input type="checkbox"/>	OK	<input type="checkbox"/>	Anm.	
	Rumsgivare	<input type="checkbox"/>	Finns	<input type="checkbox"/>	Finns ej	<input type="checkbox"/> Anm.
	Signalkabel	<input type="checkbox"/>	Finns	<input type="checkbox"/>	Finns ej	<input type="checkbox"/> Anm.
<b>Värmemätning:</b>	Mätare					
	Mätarställning	MWh				
	Plombering	<input type="checkbox"/>	OK	<input type="checkbox"/>	Anm.	

Övrigt:

Noterade fel och brister är ej av den art att de äventyrar anläggningens funktion och anläggningen förklaras härmed på besiktigade delar godkänd.

Garantitiden är två år och börjar löpa den .