


Skriv ut formulär

Ansökan om serviser och vattenmätare

 Ystads kommun Samfundet Nya Rådhuset, 271 80 Ystad Tel 0411 - 577 000	bilagor <input type="checkbox"/> situationsplan <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> skissförtydligande på denna blankettens baksida	ankorn

Fastighet som avses anslutas

Fastighetens registerbeteckning:
Adress:

Fastighetsägare

Abonent

Namn:		Personnr / Org.nr:		Namn:		Personnr / Org.nr:	
Utdelningsadress:				Utdelningsadress:			
Postnr:		Ort:		Postnr:		Ort:	
Telefon (öven riktnr):		E-post:		Telefon (öven riktnr):		E-post:	

Fastighetsbeskrivning

<input type="checkbox"/> bostadshus	<input type="checkbox"/> affärs- kontorshus o dyl	<input type="checkbox"/> större industri
Antal lägenheter (st)	Tomtyta (m ²)	BTA-yta (m ²)

Serviser, beställning

<input type="checkbox"/> nyanläggning	<input type="checkbox"/> extra servis	<input type="checkbox"/> flyttning	<input type="checkbox"/> omläggning	<input type="checkbox"/> pluggning	<input type="checkbox"/> byggvatten
<input type="checkbox"/> vatten	bef.servis (mm)	<input type="checkbox"/> spillvatten	bef.servis (mm)	<input type="checkbox"/> dag - och dränvatten	bef.servis (mm)

Vattenmätare, beställning

<input type="checkbox"/> nyinstallation	<input type="checkbox"/> ändring, anledning:
Vattenmätaren avsedd för:	<input type="checkbox"/> en lägenhet <input type="checkbox"/> mer än en lägenhet antal: _____ st
Mätarplats i frostfritt:	<input type="checkbox"/> våtutrymme <input type="checkbox"/> förråd e.d. <input type="checkbox"/> mätarbrunn <input type="checkbox"/> enligt bifogad ritning

Kommunen ska inom 3 månader från det ansökan inkommit ha fått tillträde till att anlägga förbindelsepunkt, annars avskrivs ärendet.

Fastighetsägarens förbindelse (servisbeställning)

Undertecknad fastighetsägare förbinder sig att betala avgifter enligt gällande VA-taxa.	Ort och datum:
	Namn:

Kommunens noteringar

<input type="checkbox"/> servisansökan beviljad	<input type="checkbox"/> servisansökan ej beviljad	Datum:
<input type="checkbox"/> vattenmätarplats godkänd	<input type="checkbox"/> vattenmätarplats ej godkänd	
<input type="checkbox"/> proj. utförd Datum: _____ Sign: _____	<input type="checkbox"/> FBP upprättad Datum: _____ Sign: _____	



Provtryckning ska utföras innan vattenmätare installeras

Tryck- och täthetskontroll av servisledning i PE-material.

- Ledningssträckans längd, för kontroll vid ett och samma tillfälle, ska vara högst 500 meter.
- Täthetskontroll kan ske mot stängd servisventil.
- För att kontrollen ska kunna pågå ostörd är arbeten i ledningsgraven på provningssträckan som kan påverka kontrollen inte tillåtna under kontrollperioden.
- Samtliga betäckningar för VA-armaturer ska vara synliga när anläggning eller del av tas i drift.

Kontrollprocedur

- PE-ledning ska hållas under arbetstryck under minst ett dygn i direkt anslutning till täthetskontrollens början.
- PE-ledningen avluftas genom avtappning innan test.
- PE-ledning ska förkonditioneras genom att trycksätts upp till 13 bar i minst 1 timme innan täthetskontroll.
- När PE-ledningen är konditionerad utförs täthetskontroll.
- Täthetskontrollen inleds med sänkning av förkonditioneringstrycket till provningstrycket 10 bar och ventil stängs.
Efter en timme avläses trycket (= sluttrycket) i PE-ledningen.
Tillåtet sluttryck på PE-ledning efter en timme är för rör av PE PN16 = 9 bar samt för rör av PE PN12,5 eller PE PN10 = 8 bar.

Innan PE-ledning täthetskontrolleras ska förankringar vara utförda.
Ovanstående gäller även för tryckavloppsledning i PE-material.



Provtryckningsprotokoll

Provtryckningen utfört av rörläggare/företag.....

Adress.....

Fastighetsbeteckning.....

Fakta om ledning					
Längd ledning, meter					
Diameter ledning, m m					
Material ledning					
Arbetsmoment	Utfört	Tid	Tryck	Anmärkning	
Luftning av ledning	<input type="checkbox"/>				
Förkonditionering 13 bar i 1 tim	<input type="checkbox"/>				
Avläsning efter 1 timme (PN10 eller PN 12,5)	<input type="checkbox"/>				
Avläsning efter 1 tim (PN16)	<input type="checkbox"/>				

Resultat provtryckning	
Godkänd	<input type="checkbox"/>
Underkänd	<input type="checkbox"/>